




KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN GEDUNG RSP USK
TAHUN ANGGARAN
2026**

**LAPORAN
PROGRES BULAN KE - I**



CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 42 Dusun Gp. Jawa Seutimeum Kab. Aceh Besar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111



J. Banda Aceh - Medan Km. 42 Ruan, Gg. Jawa Sudirman, Klat. Aceh Besar

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

Nama Paket : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK
Lokasi Pekerjaan : Darussalam Banda Aceh
No Kontrak : No.774/JUN11.PBJ/SP/PTNBH/2026
Tgl. Kontrak : 20 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH BARUSA
Tahun Anggaran : 2026

Bulan ke : I
Periode : 20/05/2026 s.d. 16/06/2026
Bobot Rencana : 100,00
Bobot Realisasi : 100,00
Deviasi : -


No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK AWAL			KONTRAK MC - 0			Realisasi Jumlah Harga (Rp.)	REALISASI						
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)		Realisasi Bulan Lalu		Realisasi Bulan Ini		Realisasi s.d Bulan Ini		
											Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Mobilisasi Matrial dan Pembersihan	Ls	950.000,00	1,00	950.000	0,97	1,00	950.000	0,97	950.000,00	-		1,00	100	0,97	1,00	0,97
	Jumlah I.				950.000	0,97		950.000	0,97	950.000					0,97		0,97
II.	PEKERJAAN REHABILITASI																
A	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pemasangan kusen dan Pintu UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	2.875.000,00	4,00	11.500.000	11,80	4,00	11.500.000	11,80	11.500.000,00	-		4,00	100	11,80	4,00	11,80
2	Pemasangan kusen dan Jendela sliding UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	3.400.000,00	6,00	20.400.000	20,93	6,00	20.400.000	20,93	20.400.000,00	-		6,00	100	20,93	6,00	20,93
	Jumlah A				31.900.000	32,73		31.900.000	32,73	31.900.000					32,73		32,73
B	PEKERJAAN PENGECATAN																
1	Pengecatan Dinding Eksterior dan Interior	M2	51.511,67	228,72	11.781.697	12,09	228,72	11.781.697	12,09	11.781.697,42	-		228,72	100	12,09	228,72	12,09
	Jumlah B				11.781.697	12,09		11.781.697	12,09	11.781.697					12,09		12,09
C.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND																
1	Pemasangan Plafond Akustik + Rangka Aluminium	M2	315.343,37	92,40	29.137.727	29,90	92,40	29.137.727	29,90	29.137.727,30	-		92,40	100	29,90	92,40	29,90
	Jumlah C				29.137.727	29,90		29.137.727	29,90	29.137.727					29,90		29,90
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK																
1	Instalasi Lampu Downlight LED 24 Watt (Lengkap terpasang)	Titik	325.000,00	6,00	1.950.000	2,00	6,00	1.950.000	2,00	1.950.000,00	-		6,00	100	2,00	6,00	2,00
2	Instalasi Stop Kontak dan Saklar (lengkap terpasang)	Titik	235.000,00	8,00	1.880.000	1,93	8,00	1.880.000	1,93	1.880.000,00	-		8,00	100	1,93	8,00	1,93
3	Pemasangan Exhausted Fan + Instalasi	Unit	949.961,98	2,00	1.899.924	1,95	2,00	1.899.924	1,95	1.899.923,96	-		2,00	100	1,95	2,00	1,95
	Jumlah D				5.729.924	5,88		5.729.924	5,88	5.729.924					5,88		5,88



KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN GEDUNG RSP USK
TAHUN ANGGARAN
2026**

**LAPORAN
PROGRES MINGGU KE - 1**




CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 42 Dusun Gp. Jawa Seulimeum Kab. Aceh Besar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111



J. Bando Aceh - Medan Km 42 Sumur Gg. Jawa Swadarmas Mak. Lada Barusa

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Nama Paket : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK
Lokasi Pekerjaan : Darussalam Banda Aceh
No Kontrak : No.771/UN11.PBJ/SP/PTNBH/2026
Tgl. Kontrak : 20 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH BARUSA
Tahun Anggaran : 2026

Minggu ke : 1
Periode : 20/05/2026 s.d. 26/05/2026
Bobot Rencana : 6,85
Bobot Realisasi : 7,05
Deviasi : 0,20


No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK AWAL			KONTRAK MC - 0			Realisasi Jumlah Harga (Rp.)	REALISASI						
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)		Realisasi Minggu Lalu		Realisasi Minggu Ini		Realisasi s.d Minggu Ini		
											Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Mobilisasi Material dan Pembersihan	Ls	950.000,00	1,00	950.000	0,97	1,00	950.000	0,97	950.000,00	-	-	1,00	100	0,97	1,00	100,00
	Jumlah I.				950.000	0,97		950.000	0,97	950.000		-			0,97		0,97
II.	PEKERJAAN REHABILITASI																
A	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pemasangan kusen dan Pintu UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	2.875.000,00	4,00	11.500.000	11,80	4,00	11.500.000	11,80	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemasangan kusen dan Jendela sliding UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	3.400.000,00	6,00	20.400.000	20,93	6,00	20.400.000	20,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah A				31.900.000	32,73		31.900.000	32,73	-		-			-		-
B	PEKERJAAN PENGECATAN																
1	Pengecatan Dinding Eksterior dan Interior	M2	51.511,67	228,72	11.781.697	12,09	228,72	11.781.697	12,09	4.123.594,10	-	-	80,05	35	4,23	80,05	35,00
	Jumlah B				11.781.697	12,09		11.781.697	12,09	4.123.594		-			4,23		4,23
C.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND																
1	Pemasangan Plafond Akustik + Rangka Aluminium	M2	315.343,37	92,40	29.137.727	29,90	92,40	29.137.727	29,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah C				29.137.727	29,90		29.137.727	29,90	-		-			-		-
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK																
1	Instalasi Lampu Downlight LED 24 Watt (Lengkap terpasang)	Titik	325.000,00	6,00	1.950.000	2,00	6,00	1.950.000	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Stop Kontak dan Saklar (lengkap terpasang)	Titik	235.000,00	8,00	1.880.000	1,93	8,00	1.880.000	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Exhausted Fan + Instalasi	Unit	949.961,98	2,00	1.899.924	1,95	2,00	1.899.924	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah D				5.729.924	5,88		5.729.924	5,88	-		-			-		-



KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111


**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN GEDUNG RSP USK
TAHUN ANGGARAN
2026**

**LAPORAN
PROGRES MINGGU KE - 2**




CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 42 Dusun Gp. Jawa Seulimeum Kab. Aceh Besar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAEUSALAN, BANDA ACEH 23111



J. Bada Aceh - Medan Km. 42 Ruman Gp. Jera Seimanan Kaki Lati Barusa

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Nama Paket : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK
Lokasi Pekerjaan : Darussalam Banda Aceh
No Kontrak : No.771/JN11.PBJ/SP/PTNBH/2026
Tgl. Kontrak : 20 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH BARUSA
Tahun Anggaran : 2026

Minggu ke : 2
Periode : 27/05/2026 s.d. 02/06/2026
Bobot Rencana : 45,19
Bobot Realisasi : 47,90
Deviasi : 2,71


No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK AWAL			KONTRAK MC - 0			Realisasi Jumlah Harga (Rp.)	REALISASI							
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)		Realisasi Minggu Lalu		Realisasi Minggu Ini		Realisasi s.d Minggu Ini			
											Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume	Realisasi Pengerjaan (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																	
1	Mobilisasi Material dan Pembersihan	Ls	950.000,00	1,00	950.000	0,97	1,00	950.000	0,97	950.000,00	1,00	100	0,97	-	1,00	100,00	0,97	
	Jumlah I.				950.000	0,97		950.000	0,97	950.000			0,97		-		0,97	
II.	PEKERJAAN REHABILITASI																	
A	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																	
1	Pemasangan kusen dan Pintu UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	2.875.000,00	4,00	11.500.000	11,80	4,00	11.500.000	11,80	5.750.000,00	-		-	2,00	2,00	50,00	5,90	
2	Pemasangan kusen dan Jendela sliding UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	3.400.000,00	6,00	20.400.000	20,93	6,00	20.400.000	20,93	10.200.000,00	-		-	3,00	3,00	50,00	10,47	
	Jumlah A.				31.900.000	32,73		31.900.000	32,73	15.950.000			-		16,37		16,37	
B	PEKERJAAN PENGECATAN																	
1	Pengecatan Dinding Eksterior dan Interior	M2	51.511,67	228,72	11.781.697	12,09	228,72	11.781.697	12,09	10.014.442,81	80,05	35	4,23	114,36	194,41	85,00	10,28	
	Jumlah B.				11.781.697	12,09		11.781.697	12,09	10.014.443			4,23				10,28	
C.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND																	
1	Pemasangan Plafond Akustik + Rangka Aluminium	M2	315.343,37	92,40	29.137.727	29,90	92,40	29.137.727	29,90	10.198.204,55	-		-	32,34	32,34	35,00	10,46	
	Jumlah C.				29.137.727	29,90		29.137.727	29,90	10.198.205			-			10,46	10,46	
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK																	
1	Instalasi Lampu Downlight LED 24 Watt (Lengkap terpasang)	Titik	325.000,00	6,00	1.950.000	2,00	6,00	1.950.000	2,00	-	-		-	-	-	-	-	
2	Instalasi Slop Kontak dan Saklar (lengkap terpasang)	Titik	235.000,00	8,00	1.880.000	1,93	8,00	1.880.000	1,93	-	-		-	-	-	-	-	
3	Pemasangan Exhausted Fan + Instalasi	Unit	949.961,98	2,00	1.899.924	1,95	2,00	1.899.924	1,95	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah D.				5.729.924	5,88		5.729.924	5,88	-			-				-	



KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN GEDUNG RSP USK
TAHUN ANGGARAN
2026**

**LAPORAN
PROGRES MINGGU KE - 3**



CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 42 Dusun Gp. Jawa Seulimeum Kab. Aceh Besar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAKUSSALAN, BANDA ACEH 23111



J. Rante Aceh - Medan Km. 42 Puraq, Jawa Sumatera Kidul Aceh Puraq

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Nama Paket : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK
Lokasi Pekerjaan : Darussalam Banda Aceh
No Kontrak : No.771/UN11.PBJ/SP/PTNBH/2026
Tgl. Kontrak : 20 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH BARUSA
Tahun Anggaran : 2026

Minggu ke : 3
Periode : 03/06/2026 s.d. 09/06/2026
Bobot Rencana : 81,94
Bobot Realisasi : 87,42
Deviasi : 5,48


No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK AWAL			KONTRAK MC - 0			Realisasi Jumlah Harga (Rp.)	REALISASI						
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)		Realisasi Minggu Lalu		Realisasi Minggu Ini		Realisasi s.d Minggu Ini		
											Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume	Realisasi Pengerjaan (%)	Volume
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Mobilisasi Matrial dan Pembersihan	Ls	950.000,00	1,00	950.000	0,97	1,00	950.000	0,97	950.000,00	1,00	100	-	-	1,00	100,00	0,97
	Jumlah I.				950.000	0,97		950.000	0,97	950.000				-			0,97
II.	PEKERJAAN REHABILITASI																
A	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pemasangan kusen dan Pintu UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	2.875.000,00	4,00	11.500.000	11,80	4,00	11.500.000	11,80	11.500.000,00	2,00	50	2,00	50	4,00	100,00	11,80
2	Pemasangan kusen dan Jendela sliding UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	3.400.000,00	6,00	20.400.000	20,93	6,00	20.400.000	20,93	20.400.000,00	3,00	50	3,00	50	6,00	100,00	20,93
	Jumlah A				31.900.000	32,73		31.900.000	32,73	31.900.000					16,37		32,73
B	PEKERJAAN PENGECATAN																
1	Pengecatan Dinding Eksterior dan Interior	M2	51.511,67	228,72	11.781.697	12,09	228,72	11.781.697	12,09	11.781.697,42	194,41	85	34,31	15	228,72	100,00	12,09
	Jumlah B				11.781.697	12,09		11.781.697	12,09	11.781.697					1,81		12,09
C.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND																
1	Pemasangan Plafond Akustik + Rangka Aluminium	M2	315.343,37	92,40	29.137.727	29,90	92,40	29.137.727	29,90	24.767.068,20	32,34	35	46,20	50	78,54	85,00	25,41
	Jumlah C				29.137.727	29,90		29.137.727	29,90	24.767.068					14,95		25,41
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK																
1	Instalasi Lampu Downlight LED 24 Watt (Lengkap terpasang)	Titik	325.000,00	6,00	1.950.000	2,00	6,00	1.950.000	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Instalasi Stop Kontak dan Saklar (lengkap terpasang)	Titik	235.000,00	8,00	1.880.000	1,93	8,00	1.880.000	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemasangan Exhausted Fan + Instalasi	Unit	949.961,98	2,00	1.899.924	1,95	2,00	1.899.924	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah D				5.729.924	5,88		5.729.924	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-



KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

**PEKERJAAN :
PEMELIHARAAN GEDUNG RSP USK
TAHUN ANGGARAN
2026**

**LAPORAN
PROGRES MINGGU KE - 4**



CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh – Medan Km. 42 Dusun Gp. Jawa Seulimeum Kab. Aceh Besar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111



CV. Tuah Barusa

Jl. Banda Aceh - Medan Km. 47 Bessa Gg. Jawa Sumatera Kidul Aceh Bessa

PROGRES KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Nama Paket : Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK
Lokasi Pekerjaan : Darussalam Banda Aceh
No Kontrak : No.771/JUN11.PBJ/SP/PTNBH/2026
Tgl. Kontrak : 20 Mei 2026
Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH BARUSA
Tahun Anggaran : 2026

Minggu ke : 4
Periode : 10/06/2026 s.d. 16/06/2026
Bobot Rencana : 100,00
Bobot Realisasi : 100,00
Deviasi : -

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK AWAL			KONTRAK MC - 0			Realisasi Jumlah Harga (Rp.)	REALISASI						
				Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)		Realisasi Minggu Lalu		Realisasi Minggu Ini		Realisasi s.d Minggu Ini		
											Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume	Realisasi Pekerjaan (%)	Volume
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Mobilisasi Matrial dan Pembersihan	Ls	950.000,00	1,00	950.000	0,97	1,00	950.000	0,97	950.000,00	1,00	100	0,97	-	1,00	100,00	0,97
	Jumlah I.				950.000	0,97		950.000	0,97	950.000			0,97	-			0,97
II.	PEKERJAAN REHABILITASI																
A	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																
1	Pemasangan kusen dan Pintu UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	2.875.000,00	4,00	11.500.000	11,80	4,00	11.500.000	11,80	11.500.000,00	4,00	100	11,80	-	4,00	100,00	11,80
2	Pemasangan kusen dan Jendela sliding UPVC (Lengkap Terpasang)	Unit	3.400.000,00	6,00	20.400.000	20,93	6,00	20.400.000	20,93	20.400.000,00	6,00	100	20,93	-	6,00	100,00	20,93
	Jumlah A				31.900.000	32,73		31.900.000	32,73	31.900.000			32,73	-			32,73
B	PEKERJAAN PENGECATAN																
1	Pengecatan Dinding Eksterior dan Interior	M2	51.511,67	228,72	11.781.697	12,09	228,72	11.781.697	12,09	11.781.697,42	228,72	100	12,09	-	228,72	100,00	12,09
	Jumlah B				11.781.697	12,09		11.781.697	12,09	11.781.697			12,09	-			12,09
C.	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND																
1	Pemasangan Plafond Akustik + Rangka Aluminium	M2	315.343,37	92,40	29.137.727	29,90	92,40	29.137.727	29,90	29.137.727,30	78,54	85	25,41	13,86	15	4,48	29,90
	Jumlah C				29.137.727	29,90		29.137.727	29,90	29.137.727			25,41		4,48		29,90
D	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK																
1	Instalasi Lampu Downlight LED 24 Watt (Lengkap terpasang)	Titik	325.000,00	6,00	1.950.000	2,00	6,00	1.950.000	2,00	1.950.000,00	-		-	6,00	100	6,00	2,00
2	Instalasi Stop Kontak dan Saklar (lengkap terpasang)	Titik	235.000,00	8,00	1.880.000	1,93	8,00	1.880.000	1,93	1.880.000,00	-		-	8,00	100	8,00	1,93
3	Pemasangan Exhausted Fan + Instalasi	Unit	949.961,98	2,00	1.899.924	1,95	2,00	1.899.924	1,95	1.899.923,96	-		-	2,00	100	2,00	1,95
	Jumlah D				5.729.924	5,88		5.729.924	5,88	5.729.924			-		5,88		5,88

